

喜連川高校跡地第2グラウンド整備工事の進捗状況のお知らせ

4月の工事状況

毎月、さくら市民の皆様へ当該工事の状況をお知らせしております。

4月の施工は、引き続き防草シートの設置と駐車場及び外周の路盤の敷均しを行い路盤（1層目）施工完了後、駐車場の縁石工事の施工に入りました。

5月の施工は、縁石設置、門柱設置、フェンスの設置を予定しています。

安全な作業、円滑な工事を進めてまいります。引き続き地域住民の方々、関係機関の皆様のご理解と、ご協力をお願いします。

航空写真

【問】 さくら市スポーツ振興課 ☎ 028-682-8888

撮影日 4月27日



写真①

写真②



◎ 駐車場及び外周の1層目路盤の施工を行いました。



◎ 縁石設置のための基礎コンクリートを打設しました。