

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	86			平成 31 年 2 月 12 日現在		
契約番号	15					
工 事 名	平成30年度配水管拡張工事(第10工区)					
工事箇所	さくら市松山新田地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年10月4日	平成31年2月12日			
	金額	16,308,000	16,448,400			
	変更理由及び変更内容	<p>○近接工事である、建設課発注である平成30年度道路改良工事(市道U1-10号)において、配水管DIPφ 150上越予定箇所となるボックスカルバートの現場納品に遅れが生じたことにより、工期内完成が困難となった。このことから、工期を平成31年2月28日まで13日間延長する。</p> <p>○交通誘導員について当初は24人として計上していたが、近接工事との調整により不測の日数を要したことから、7人増員し31人とする。</p>				
	業者名	株式会社斎藤工業		住所	さくら市蒲須坂616	
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ 150 L=168.3[m]			工期情報	着手日	平成30年10月9日
	配水管布設工 PPφ 50 L=125.5[m]					平成30年10月9日
	配水管布設工 PPLP 150A L=17.7[m]					~
	仕切弁設置工 φ 150、φ 75、φ 50 N=4[基]					平成31年2月28日
	消火栓設置工 φ 75×φ 65 N=1[基]					