

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	62				平成 30 年 1 月 25 日現在	
契約番号	13					
工 事 名	平成29年度 道路改良工事(市道U1-12号)					
工事箇所	さくら市松島地内			工事種別	土木一式	
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年9月5日	平成30年1月25日			
	金額	¥19,548,000	21,178,800			
	変更理由及び変更内容	<p>○L型擁壁の床掘りの際、現道路盤の状況を確認したところ、路盤厚が10cm程度しか敷設されていないことが判明した。現状のままでは、施工後に舗装が沈下する恐れがあることから下層路盤工、上層路盤工、並びに置換工を増工する。</p> <p>○残土運搬について、受入地内における他工事の土砂搬出との錯綜を防ぐため、残土埋立場所を指定する必要が生じた。そのため、既設土砂埋立部に搬路を設けることとし、ダンプトラックの走行性を確保するために必要な敷鉄板22枚(貸借期間90日間)を増工する。</p> <p>○本工事区間において、支障電柱の移設工事に不測の日数を要し、支障箇所の施工時期が遅れてしまったため、契約期間内の完了が困難となった。そのため、工事期間を延長し、完了年月日を平成30年2月9日までとする。</p> <p>○その他、数量の増減については現場再精査による。</p>				
	業者名	株式会社 斎藤工業		住所	栃木県さくら市蒲須坂616番地	
工事概要	土工:1.0[式]	防護柵工(ガードレール):95[m]		工 期 情 報	着手日	平成29年9月5日
	下層路盤工:A=546[m ²]					平成29年9月5日
	上層路盤工:A=480[m ²]					~
	表層工:A=976[m ²]					平成30年2月2日
	擁壁工(プレキャスト擁壁):133[m]					
	変更					変更
	土工:1.0[式]	防護柵工(ガードレール):98[m]				平成29年9月5日
	下層路盤工:A=777[m ²]					~
	上層路盤工:A=777[m ²]					平成30年2月9日
表層工:A=777[m ²]						
擁壁工(プレキャスト擁壁):133[m]						