

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	43			平成 30 年 12 月 21 日現在		
契約番号	9					
工事名	平成30年度道路改良工事(市道U1-12号)					
工事箇所	さくら市松島地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年7月31日	平成30年11月15日	平成30年12月18日		
	金額	¥12,225,600	¥12,225,600	¥13,284,000		
	変更理由及び変更内容	<p>○本工事区間において、支障電柱の移設工事に不測の日数を要し、支障箇所の施工時期が遅れてしまったため、契約期間内の完了が困難となった。そのため、工事期間を延長し、完了年月日を平成30年12月21日までといたしたい。</p> <p>工事内容に変更無し</p> <p>○No.6+11.9~No8の舗装版掘削において、一部の既設道路の路盤が10cmしか敷設されていないことが確認できた。現状だと舗装面の強度が確保できないことから、下層路盤(20cm)、上層路盤(15cm)の路盤工を増工し、強度と安全を確保する。</p> <p>○当初、防草コンクリートの法長を0.5mとしていたが、法面の早期安定と土砂流出防止等の法面保護に加え、維持管理性の向上を図るため、防草コンクリートの法長を1.87mに変更する。それに伴い張芝工(A=123㎡)を減工とする。</p> <p>○その他、数量の増減は現場再精査による。</p>				
	業者名	株式会社 笠井組		住所	さくら市草川54番地9	
工事概要	土工 一式			工期情報	着手日	平成30年8月1日
	当初					平成30年8月1日
	下層路盤工	A=315[m ²]			~	
	上層路盤工	A=315[m ²]				平成30年11月23日
	表層	A=769[m ²]				
	擁壁工	L=45.0[m]				
	防草コンクリート工	L=93.5[m]				
	変更					
	下層路盤工	A=386[m ²]				第1回変更
	上層路盤工	A=386[m ²]				平成30年8月1日
	表層	A=808[m ²]				~
	擁壁工	L=42.5[m]				平成30年12月21日
	防草コンクリート工	L=95.9[m]				
				第2回変更		
				工期変更なし		