

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	78			平成 31 年 1 月 11 日現在		
契約番号	21					
工事名	平成30年度道路改良工事(市道K2021号)					
工事箇所	さくら市下河戸地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年10月5日	平成31年1月11日			
	金額	¥8,704,800	¥10,530,000			
	変更理由及び変更内容	<p>○当初、工事区間についてはNo48+10.0～No55+15.3 (L=145.3m)を計画しており、工事始点部であるNo48+10.0の計画高が現道より 約13cm高くなるため、10mのすり付け区間を設けることとしていたが、そのすり付け区間では既設側溝との勾配が確保できず、接続が困難になることが判明した。そのため、側溝の敷設区間を延長し、勾配が確保できる測点でのすり付けを検討したが、舗装との段差が生じてしまうため、工事区間をNo48まで延長し、そこからすり付け区間を設けることとする。</p> <p>○道路左側の側溝については、既存U型側溝を再利用する計画としていたが、既設U型側溝を撤去した際、破損が著しく再利用困難な側溝が7本確認されたことから、U型側溝(新設)14.0m増工し、U型側溝(再利用)を14.0m減工とする。</p> <p>○その他、数量の増減については現場再精査による</p>				
業者名	株式会社斎藤重機工業		住所	さくら市早乙女163番地		
工事概要	当初			工期情報	着手日	平成30年10月9日
	土工一式					平成30年10月9日
	下層路盤工	A=97[m ²]	上層路盤工		A=409[m ²]	～
	表層	A=611[m ²]			平成31年1月21日	
	側溝工	L=193.6[m]			変更なし	
	区画線工	L=290.6[m]				
	変更					
	土工一式					
	下層路盤工	A=106[m ²]	上層路盤工		A=475[m ²]	
	表層	A=681[m ²]				
側溝工	L=214.0[m]					
区画線工	L=323.5[m]					