

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

|      |                                |  |            |                  |               |            |
|------|--------------------------------|--|------------|------------------|---------------|------------|
| 入札番号 | 29                             |  |            | 令和 3 年 6 月 8 日現在 |               |            |
| 契約番号 | 4                              |  |            |                  |               |            |
| 工事名  | 配水管布設替工事(第1工区)                 |  |            |                  |               |            |
| 工事箇所 | さくら市上河戸地内                      |  | 工事種別       | 水道施設             |               |            |
| 契約情報 |                                | 当初   | 第1回        | 第2回              | 第3回           |            |
|      | 契約日                            | 令和3年6月8日   | 令和3年11月5日  |                  |               |            |
|      | 金額                             | 28,380,000   | 29,337,000 |                  |               |            |
|      | 変更理由及び変更内容                     | <p>○既設DIP(A)φ250mm撤去工について、既存舗装厚が、当初設計において5cmとしていたところ、15cm~20cmとなっていた。このことから、舗装切断工及び掘削積込工、廃材処分工に変更が生じた。したがって、下記の通り増減を要する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装版切断工(As)(15cm以下)を147mから2mに減工、(15cmを超え30cm以下)を144m増工。</li> <li>・舗装版直接積掘削・積込工舗装厚(0cmを超え10cm以下)を88㎡から0.6㎡に減工、(10cmを超え15cm以下)を87㎡増工。</li> </ul> |            |                  |               |            |
|      | 業者名                            | 笹沼建設株式会社   |            | 住所               | さくら市鷲宿1345番地2 |            |
| 工事概要 | 配水管布設工 DIP(GX)φ250 L=132.60[m] |  |            | 工期情報             | 着手日           | 令和3年6月14日  |
|      | 配水管布設工 DIP(GX)φ100 L=9.70[m]   |  |            |                  |               | 令和3年6月14日  |
|      | 仕切弁設置工 φ100 φ250 N=3[基]        |  |            |                  |               | ~          |
|      | 配水管撤去工 DIP(A)φ250 L=127.00[m]  |  |            |                  |               | 令和3年11月10日 |
|      | 舗装復旧工 1式 他                     |  |            |                  |               |            |
|      |                                |  |            |                  |               |            |
|      |                                |  |            |                  |               |            |
|      |                                |  |            |                  |               |            |
|      |                                |  |            |                  |               |            |
|      |                                |  |            |                  |               |            |