

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	90					
契約番号	15				令和 4 年 2 月 3 日現在	
工事名	配水管布設替工事(第3工区)					
工事箇所	さくら市喜連川地内			工事種別	水道施設	
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年9月6日	令和4年1月31日			
	金額	27,489,000	28,314,000			
	変更理由及び変更内容	<p>○HPPEφ100mm布設工について、HPPEφ100mm L2路線No.0+4.60lに使用予定のSベンド(両受φ100×300H)を土被り調整の為(両受φ100×450H)に変更とする。</p> <p>また、同区間No.0+20.20~21.91間において、不明管(VP)が横断していたためSベンド(両受φ100×300H)を2個使用し下越し配管とする。これに伴いSベンド(両受φ100×300H)×1、Sベンド(両受φ100×450H)×1を増工とする</p> <p>○HPPEφ100mm布設工について、インターロッキングブロック部に配水管を布設する際の掘削により発生した地先境界ブロックを処分したため発生土処分工(Co塊)を4㎡増工とする。</p> <p>○給水管分岐替工について、給水管つなぎ込みの際にソケットを使用せずに接続が可能だったため、ソケット(φ20)×38個、ソケット(φ20×13)×2個、計40個を減工とする。</p> <p>○舗装復旧工について、給水管分岐替部③~⑩の当初布設予定箇所(インターロッキングブロック部)において地先境界ブロックが埋設されており、配管することが困難であったため布設箇所を変更とする。給水管分岐替部⑫~⑬において民地側出入口口階段部の基礎コンクリートが厚く下越し配管が困難であったため位置を変更とする。これに伴い、表層工及び不陸整正工を当初設計値である553㎡から51㎡増工し、604㎡とする</p> <p>○交通誘導員について、上記変更理由及びインターロッキングブロック部復旧作業に不測の日数を要したため24人増工とする。</p> <p>○その他、数量の増減については現地再精査による。</p>				
業者名	有限会社 黒尾電設工業		住所	さくら市金枝948番		
工事概要	配水管布設工 HPPEφ100 L=277.10[m]			工期情報	着手日	令和3年9月7日
	仕切弁設置工 φ100 N=5[基]					令和3年9月7日
	消火栓設置工 φ75×φ65 N=2[基]					~
	給水管分岐替工 N=40[箇所]					令和4年2月3日
	舗装復旧工 1式 他					