

さくら市通学路安全点検実施一覧表(R6. 10月4日作成)

	R6合同点検箇所
	R5までに実施済
	未実施箇所

【氏家小学校】

箇所番号	地図番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	対策状況	追加年度
①	1	市道U2-28号	氏家の琴平通り(亀田屋付近)	現道狭小、歩道未整備。屈曲して見通しが悪い。	歩行者用カラー路面表示	建設課	R5	実施済	H24
②	2	市道U2-27号	氏家小学校東門 妙福寺脇横断歩道	道路が屈曲したところに横断歩道がある。	歩行者用カラー路面表示	建設課	H26	実施済	H24
④	1	市道U2-24号	氏家小学校西側スカイハイツ横	現道狭小、歩道未整備。交通量が多い。利用者少数。	通学路の見直し	学校教育課	H30	実施済	H24
⑤	2	市道U1-22号	櫻野久星～櫻野	現道狭小、歩道未整備。交通量が多い。	歩行者用カラー路面表示	建設課	H26	実施済	H24
⑥	1	市道U1093号	氏家小学校正門前	現道狭小、歩道未整備。交通量が多い。妙福寺南側と分散して使用している。	側溝の段差解消	建設課	H29	実施済	H26
					歩行者用カラー路面標示	建設課	R6	実施済	R4
⑦	3	市道U1-10号	県道大田原氏家線交差点から氏家中学校の東まで	歩道未整備。歩行者、自転車、自動車ともに通行量多い。	歩行者用カラー路面表示	建設課	H27	実施済	H26
⑧	1	市道U1095号・市道U1096号	氏家小学校北門横断歩道	待機場所がない。	舗装、外側線引き直し	建設課	H28	実施済	H27.3
					横断歩道引き直し	警察	H27	実施済	H27.3
					交差点付近路面カラー表示	建設課	H29	実施済	H27.3
⑨	3	市道U1448号	さくらスタジアム西側(国道293号～グリーンライン)	現道狭小、歩道未整備。交通量が多い。	歩行者用カラー路面表示	建設課	H28	実施済	H27.10
					外側線引き直し	建設課	H28	実施済	H27.10
⑩	4	市道U2-29号・U1068号	氏家駅東口 永島薬局前道路	現道狭小、歩道未整備。交通量が多い。	歩行者用カラー路面表示	建設課	H29	実施済	H27.10
					外側線引き直し	建設課	H29	実施済	H27.10
					電柱を片側に集約	建設課	H29	実施済	H27.10
					枝道からの停止線・停止指導線	建設課	H29	実施済	H27.10
					速度表示塗りなおし	建設課	H29	実施済	H27.10
⑪	2	認定外道路	すどう北側	現道狭小、歩道未整備。	停止指導線	建設課	H29	実施済	H27.10
⑫	2	市道U1091号	氏家小学校正門～琴平通り	現道狭小、歩道未整備。交通量が多い。	電柱を片側に集約	建設課	H29	実施済	H27.10
					歩行者用カラー路面表示	建設課	H30	実施済	H27.10
					側溝の段差解消	建設課	H29	実施済	H27.10
⑬	1	市道U1094号	氏家小学校北門	現道狭小、歩道未整備。	学校関係者への注意喚起	学校教育課	H27	実施済	H27.10

さくら市通学路安全点検実施一覧表(R6. 10月4日作成)

						R6合同点検箇所			
						R5までに実施済			
						未実施箇所			
⑭	1	市道U3027号	風の丘公園南側	横断歩道が無いため横断が危険	横断歩道の設置	警察	R1	実施済	H28
					標識設置	警察	R1	実施済	H28
					ガードレール撤去	建設課	H29	実施済	H28
					車止め設置	建設課	H29	実施済	H28
					標識設置のための縁石カット	建設課	H29	実施済	H28
⑮	3	国道4号	氏家中学校入り口交差点	交差点にガードレールがないため危険	ガードレールの設置	国道事務所	H29	実施済	H29
⑯	1	U2-24号	前田製管栃木工場前	交通量が多く、道が狭いため危険	道路の拡幅	建設課	H31	実施済	H30
⑰	15	市道U2070号	東京電力西側	幅員が狭く歩道がないため危険	道路の拡幅	建設課	R4	実施済	H30
⑱	15	市道U2065号	東京電力西側	幅員が狭く歩道がないため危険	道路の拡幅	建設課	R4	実施済	H30
⑲	3	市道U2-40号	総合運動公園東側	歩道がないため危険(学区が重なっており、本箇所の利用は上松山小児童)	歩行者用カラー路面表示	建設課	R5	実施済	H30
					看板設置	生活環境課	H30	実施済	
⑳	2	市道U1-22号	氏家ヒカリ園西側	押しボタン式の信号がないため危険	外側線の再表示	建設課	H31	実施済	H30
㉑	2	市道U1337号・U1338号	市役所北側砂利職員駐車場南側道路	カーブで見通しが悪く、幅員が狭い上に歩道もないため危険	歩行者用カラー路面標示	建設課	R7予定	R7予定	R5
㉒	2	市道U1060号・U1062号	瀧澤家住宅駐車場東側道路	道幅が狭く危険	カラー舗装	建設課	R8予定	R8予定	R6
㉓	3	県道大田原氏家線	瀧澤家住宅駐車場東側道路	交通量が多く両側に住宅も多いが、歩道が片側しかないため危険	両側歩道整備	県	R6～	順次実施中	R6

さくら市通学路安全点検実施一覧表(R6. 10月4日作成)

	R6合同点検箇所
	R5までに実施済
	未実施箇所

【押上小学校】

番号	地図番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	対策状況	追加年度
①	5	県道今市氏家線、市道U2-39号	長久保地区	現道狭小、歩道未整備。横断箇所滞留スペースがない。	路肩拡幅	建設課	R3	実施済	H24
②	5	市道U2-39号	長久保地区	踏み切りが狭く待機場所がない。	待機場所の確保	建設課	H28	実施済	H24
③	5	市道U1225号	蒲須坂地区	踏み切りが狭く待機場所がない。	待機場所の確保	建設課	H28	実施済	H24
④	5	市道U1-2号、市道U1467号、市道U1505号	蒲須坂地区	現道狭小、歩道未整備。朝の交通量が多い。	歩行者用カラー路面表示	建設課	H28	実施済	H24
⑤	5	県道大久保蒲須坂線	蒲須坂地区 踏切西側横断歩道	交通量が多く、横断危険。	歩行者用信号の設置	警察	H30	通学路として未使用	H27.3
⑥	5	市道U1504号	長久保地区 押上小西側横断歩道	交通量が多く、横断危険。北側には歩道がない。	看板設置	生活環境課	H27	実施済	H27.3
					歩道の設置	建設課	H31～	実施済	H27.3
					横断歩道の設置	警察	R2	実施済	H27.3
⑧	5	県道蒲須坂乙畑線	蒲須坂北交差点	歩行者用信号がなく、横断危険。	歩行者用信号設置	警察	H30	実施済	H29
⑨	5	市道U1-1号	糺ダイサン南側	雨天時に歩道が冠水してしまう。	土砂の撤去	建設課	H29	実施済	H29
					道路側溝新設	建設課	H30	実施済	H29
⑩	5	市道U1502号	天神社前	現道狭小。	区画線引き直し	建設課	R5	実施済み	H30
⑪	5	市道U1220号	蒲須坂駅南側アンダー	現道狭小で見通しが悪い。	通学路現状維持	学校教育課	R1	実施済	R1
⑫	5	市道U1502号、市道U1-1号	ダイサン南側交差点	横断歩道の待機場所がない	待機場所の確保	建設課	R6予定	R6予定	R6
					横断歩道のカラー塗装	建設課	R6予定	R6予定	R6

さくら市通学路安全点検実施一覧表(R6. 10月4日作成)

	R6合同点検箇所
	R5までに実施済
	未実施箇所

【熟田小学校】

番号	地図番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	対策状況	追加年度
③	6	国道293号、市道U1-5号	松山交差点	交通量が多い。	歩行者用信号の設置	警察	H26	実施済	H24
④	6	市道U1-6号	上野交差点～熟田小学校付近	現道狭小、歩道未整備。屈曲して見通しが悪い。	歩行者用カラー路面表示	建設課	H26	実施済	H24
⑤	6	市道U1-6号	上野交差点～熟田小学校付近	現道狭小、歩道未整備。屈曲して見通しが悪い。	歩行者用カラー路面表示	建設課	H26	実施済	H27.3
					停止指導線	建設課	H29	実施済	H27.3
					看板設置	生活環境課	H28	実施済	H27.3
⑥	6	県道花岡挟間田線、市道U1-8号	熟田小学校前交差点	交差点北西角にガードレールがなく危険。	注意喚起のためのポストコーン設置	建設課	H29	実施済	H29
⑦	6	県道花岡挟間田線	手塚牛舎前	横断歩道がなく危険	横断歩道の設置	警察	R1	実施済	R1
					待機場所の確保	県	R1	実施済	
⑧	6	市道U1-6号	OZA TIRE前	横断歩道がなく危険	横断歩道の設置	警察	R4	実施済	H30
					停止指導線の設置	建設課	R3	実施済	
					カラー舗装舗設し直し	建設課	R7予定	R7予定	
⑨	6	市道U2-35号	根本公民館前	歩道がなく危険	歩道のカラー舗装	建設課	R4	実施済	R3

さくら市通学路安全点検実施一覧表(R6. 10月4日作成)

	R6合同点検箇所
	R5までに実施済
	未実施箇所

【上松山小学校】

番号	地図番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	対策状況	追加年度
②	7	県道大田原氏家線、市道U1-20号	上松山小学校北 信号機(セブンイレブン前)	交通量が非常に多い。	右折矢印信号の設置	警察	H30	実施済	H24
③	7	市道U2-39号・市道U2-40号、県道大田原氏家線	たいようフーズ前交差点	南北の横断信号がなく危険。	歩行者信号機設置	警察	R2	実施済	H24
				交差点南西角にガードレールがなく危険。	ガードパイプの設置	県	R1	実施済	H24
				交差点南西角の外側線が横断歩道にかかっており危険	ラバーポールの設置	県	R1	実施済	H24
④	7	市道U1-20号、市道U2-40号	櫻野交差点 信号機	横断箇所滞留スペースがない。交通量が多い。	退避所設置	建設課	H28	実施済	H24
⑤	7	市道U1-5号、市道U1-10号	松山新田 上松山集落センター東	優先道路がわかりにくい	交差点形状の改良	建設課	H25	実施済	H24
⑥	7	市道U1121号	上松山小学校北大田原氏家線交差点から西方へ理容吉田まで	現道狭小、歩道未整備。	歩行者用カラー路面表示	建設課	H27	実施済	H26
⑦	7	県道大田原氏家線	(大野)箱森新田女性アグリセンター付近から氏家中学校南交差点まで	片側歩道。交通量が多い。	歩道整備	県	H26～R4	実施済	H26
⑧	7	市道U1-10号	市の堀用水から氏家中学校東側五叉路	現道狭小、歩道未整備。	道路拡幅	建設課	R1～	順次実施中 R11完了予定	H30
⑨	7	市道U1-10号	氏家中学校東側五叉路	形状が複雑で見通しが悪い。	中学生への注意喚起	学校教育課	H31	実施済	H30
					ライン処理	建設課	H30	実施済	
⑩	7	市道U2-40号	福田牛舎北側	横断歩道がなく危険。	横断歩道の設置	警察	R4	実施済	R1
					待機場所の確保	建設課	R2	実施済	
⑪	7	市道U2-40号	グリーンラインから太陽フーズ前交差点	現道狭小、歩道未整備。	市道U2-40号の一体的整備	建設課	R4～	順次実施中	R1
⑫	7	市道U1124号、市道U1291号	市の堀用水とU1124号の交点	用水路への転落対策がなく危険	ガードパイプ等の設置	建設課	R3	完了	R3
⑬	7	県道48号線	上松山小北交差点	西から直進時、東側歩道に突っ込む可能性があり危険	ガードパイプ等の設置	県	R3	実施済	R3
⑭	7	市道U1124号	上松山小東側の市道	現道狭小、歩道未整備。	現道拡幅、歩行者用カラー路面標示	建設課	R4	実施済	R3
⑮	7	市道U2-39号	ふれあい保育園東側の交差点	交通量が多く横断歩道がないため危険	看板設置	生活環境課	R6予定	R6予定	R6
					交差点内カラー塗装	建設課	R6予定	R6予定	R6
⑯	7	市道U1116号	つきみ荘南側道路	現道狭小、歩道未整備。	看板設置	生活環境課	R6予定	R6予定	R6
					カラー舗装	建設課	R8予定	R8予定	R6
⑰	7	市道U1123号	上松山小学校北側道路	現道狭小、歩道未整備。	看板設置	生活環境課	R6予定	R6予定	R6
					カラー舗装	建設課	R8予定	R8予定	R6

さくら市通学路安全点検実施一覧表(R6. 10月4日作成)

	R6合同点検箇所
	R5までに実施済
	未実施箇所

【南小学校】

番号	地図番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	対策状況	追加年度
①	8	上阿久津区画整理地内～市道U1601	リバーサイドきぬの里から上阿久津公民館の間の市道	道路と田の段差が大きい。	ポストコーンの設置	建設課	H28	実施済	H24
②	8	市道U2-30号	(株)日本ビルメン南東にある用水路	用水路沿いに転落防止がない。現道狭小、歩道未整備。	防護柵及び水路蓋版設置	建設課	H26～R1	実施済	H24
③	8	市道U1-17号・都市計画道路上阿久津線	きぬの里クリニック前交差点	交通量が多く、横断危険。	歩行者用信号の設置	警察	R1	実施済	H27.3
④	8	市道U1191号	南小東側の市道	木が生い茂っており見通しが悪く、道幅が狭い上に歩道もない	枝払い	学校教育課	H30	実施済	H27.10
					路肩清掃	建設課	H29	実施済	H27.10
					看板設置	生活環境課	H28	実施済	H27.10
⑤	8	県道氏家宇都宮線	ミュージアム氏家入口	歩道の一部に民地がせり出しているため歩行に支障をきたしている。	土砂の撤去	県	H27	実施済	H27.10
					花壇の撤去	建設課	H29	実施済	H27.10
⑥	8	国道4号	ベシシア北側	ガードレールがないところがあり危険。	通学路の見直し	学校教育課	H29	実施済	H29
⑦	8	市道U1192号	将軍地蔵前	道幅が狭く危険	路肩の土砂の除去	都市整備課	H30	実施済	H30
⑧	8	市道U1411号	(有)永井製作所前	道幅が狭く危険	看板設置	生活環境課	H30	実施済	H30
					カラー舗装	建設課	R3	実施済	
⑨	8	市道U1417号	ベシシア南側	横断歩道がなく危険	横断歩道の設置	警察	R1	実施済	R1
⑩	8	県道125号(氏家宇都宮線)	氏家宇都宮線と国道4号の交点付近	歩道が狭く、木がはみ出してあり危険	看板設置	生活環境課	R3	実施済	R3
⑪	8	市道U1191号	南小東側の市道	フェンスにより見通しが悪く危険	看板を設置	生活環境課	R3	実施済	R3
⑫	8	市道U2-30号	(株)日本ビルメン南東にある用水路	現道狭小、歩道未整備。	水路蓋版設置による歩行空間の確保	建設課	R5	実施済	R3
⑬	8	市道U1192号	南小学校南側(氏家養護園北側)市道	信号がない横断歩道だが多くの児童が横断するため信号設置要望	学校正門前の横断歩道を渡るよう学校から指導	警察	R5	実施済	R5
⑭	8	市道U1192号	大古精機北側市道	歩道が途中で途切れているため危険	外側線の引き直し	建設課	R7予定	R7予定	R6
					停止線に加えはみ出し防止線を引く	建設課	R7予定	R7予定	
⑮	8	市道U1-17号	氏家養護園南側	歩行者用青信号の青の時間が短く危険	青信号時間の延長	警察	未定	未定	R6

さくら市通学路安全点検実施一覧表(R6. 10月4日作成)

	R6合同点検箇所
	R5までに実施済
	未実施箇所

【喜連川小学校】

番号	地図番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	対策状況	追加年度
①	9	市道K3127号	河原町から東漸寺脇を通過して小学校への道路	現道狭小、歩道未整備。	歩行者用カラー路面表示	建設課	H27	実施済	H24
②	9	県道佐久山喜連川線	(連城橋)喜連川交番交差点から連城橋までの道路	現道狭小、歩道未整備。	歩行者用カラー路面標示	県	R3	実施済	H24
③	10	県道那須烏山矢板線	(鹿子畑)金枝～鹿子畑間の道路	現道屈曲狭小、歩道未整備。	バイパスの整備	県	R3	実施済	H24
④	9	県道佐久山喜連川線	(早乙女)早乙女桜並木	現道狭小、歩道未整備。	歩道整備	県	H27～	R8予定	H24
⑤	9	県道塩谷喜連川線	(旭町)旭橋から国道293号交差点まで	歩道未整備。	歩道整備	県	H27	実施済	H26
⑥	10	県道熊田喜連川線	(東葛城)国道293号飯柄坂下交差点から東葛城集落まで	現道狭小、歩道未整備。	歩道整備	県	H28～	順次実施中	H26
⑦	11	県道蛭田喜連川線	(穂積)那珂川町境から市道K1014号交差点まで	現道狭小。	道路拡幅	県	H30～	順次実施中	H26
⑧	11	県道佐久山喜連川線	(南和田)県道那須烏山矢板線分岐点付近からビューフォレスト入口近くまで	現道屈曲狭小、歩道未整備。	歩道整備	県	H28～R4	実施済	H26
⑨	12	県道蒲須坂喜連川線	(矢口)早乙女矢口地区	現道屈曲狭小、歩道未整備。	歩道整備	県	H27～	実施済	H26
⑩	11	県道蛭田喜連川線	喜連川中学校～喜連川小学校区間	自転車と歩行者の同時通行により危険。	学校への交通指導依頼	学校教育課	H27	実施済	H27.3
					看板設置	県	H27	実施済	H27.3
⑪	9	県道佐久山喜連川線	市道K1008号との交差点	信号機がない歩道を横断する。交通量が多い。	横断歩道引き直し	警察	H28	実施済	H28
					停止指導線	建設課	H28	実施済	H28
⑫	9	県道佐久山喜連川線	市道K1003号との交差点	信号機がない歩道を横断する。交通量が多い。	植え込みの撤去	県	H28	実施済	H28
					看板設置	生活環境課	H28	実施済	H28
					外側線引き直し	建設課	H28	実施済	H28
⑬	13	主要地方道大田原氏家線	市道K3023号との交差点	信号機がない歩道を横断する。交通量が多い。	通学路見直し	学校教育課	H28	実施済	H28
⑭	13	主要地方道那須烏山矢板線	(上河戸)上河戸農村公園前	歩道未整備。交通量が多い。	歩道整備	県	H28～	実施済	H28
⑮	10	国道293号	ウエルシア前	ガードレールや縁石がなく危険。	歩道設置	県	H30	実施済	H29
⑯	9	県道蛭田喜連川線	さくらタクシー東側	横断歩道がない。	小学生の通学路ではないため対応予定なし	警察	H29	実施済	H29
⑰	9	市道K3122号	和洋菓子むらまつ北側	高低差があるがガードレールがなく危険。	注意喚起のためのポストコーン設置	建設課	H29	実施済	H29

さくら市通学路安全点検実施一覧表(R6. 10月4日作成)

							R6合同点検箇所		
							R5までに実施済		
							未実施箇所		
⑱	12	県道蛭田喜連川線	市営ひばりヶ丘住宅入り口	見通しが悪いため危険	ポストコーンの設置	県	H30	実施済	H30
					看板設置	生活環境課	H30	実施済	
⑲	9	市道K3115号	もとゆ温泉前	幅員が狭いため危険	学校への交通指導依頼	学校教育課	H31	実施済	H30
⑲	9	市道K3115号	もとゆ温泉前	幅員が狭く、速度を出す車が多いため危険	路面標示、看板設置	警察 生活環境課	R5	実施済	R5
⑳	12	市道K3180号	菖蒲沢公園前	横断歩道がないため横断が危険	横断歩道の設置	警察	H30	実施済	H30
㉑	11	県道那須烏山矢板線	石山自動車前南側	水路に蓋がかかっているため危険	路肩ポールを設置	県	R1	実施済	R1
㉒	9	県道蛭田喜連川線	シンテックス前	横断歩道がないため横断が危険	横断歩道の設置	警察	R4	実施済	R1
㉓	9	県道塩谷喜連川線、市道K3195号	稲荷神社前交差点	信号機がない歩道を横断する。交通量が多い。	看板設置	生活環境課	R2	実施済	R2
					交差点ありの路面標示	県	R2	実施済	R2
㉔	10	市道K3056号、市道K2014号	大日山住宅南側	停止線がないため危険	停止指導線	建設課	R2	実施済	R2
					看板設置	生活環境課	R2	実施済	R2
					交通量が多く、スピードを出す車が多い	ポストコーン設置	建設課	R4	実施済
㉕	12	市道K1003号	県道佐久山喜連川線～市道K1003号	道路幅員が狭いため危険	看板設置	生活環境課	R2	実施済	R2
㉖	9	主要地方道塩谷喜連川線、市道K2008号	専念寺北側	歩行者用信号がないため危険	停止線、止まれ	警察	R2	実施済	R2
㉗	14	県道蒲須坂喜連川線	県道蒲須坂喜連川線と市道K2008号との交差点	歩行者用信号がないため危険	横断歩道の見直し	警察	R2	実施済	R2
㉘	14	県道蒲須坂喜連川線	県道蒲須坂喜連川線と市道K3177号との交差点	横断歩道がないため危険	横断歩道の設置	警察	R3	実施済	R2
㉙	14	市道K3091号	石岡硝子南側	道路幅員が狭いため危険	桜並木の工事完成を待って通学路変更を検討	学校教育課	R8予定	R8予定	R2
㉚	14	河川管理道路	連城橋付近	ガードパイプがないため危険	ガードパイプの設置	県	R2	実施済	R2
㉛	14	県道佐久山喜連川線	連城橋交差点	押しボタンスイッチの位置が危険	位置の変更	警察	R4	実施済	R2
㉜	13	県道佐久山喜連川線	(下河戸)佐久山交差点～曾根田交差点	現道狭小	歩道整備	県	R2	順次実施中	R4
㉝	9	市道K3121号	慈光寺南側市道	倒壊のおそれがある建屋があり危険	引き続き地権者に建屋の適正管理を求めている	都市整備課	R5	実施済	R5
㉞	12	県道佐久山喜連川線	JA北側交差点	見通しが悪いため危険	電柱の上部に看板設置	生活環境課	R6予定	R6予定	R6

さくら市通学路安全点検実施一覧表(R6. 10月4日作成)

						R6合同点検箇所			
						R5までに実施済			
						未実施箇所			
㊦	12	県道佐久山喜連川線	JA北側交差点	歩行者用信号がないため危険	信号機の設置	警察	未定	未定	R6
					路面標示	県	未定	未定	R6
					道路照明の増設	県	未定	未定	R6
					カーブミラーサイズアップ	生活環境課	未定	未定	R6
					看板設置	生活環境課	未定	未定	R6