

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	17			平成 29 年 11 月 20 日現在		
契約番号	86					
工事名	平成29年度側溝整備工事(市道K3023号)					
工事箇所	さくら市下河戸地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年10月6日	平成29年10月18日	平成29年11月20日		
	金額	4,503,600	4,579,200	4,665,600		
	変更理由及び変更内容	<p>○自由勾配側溝布設予定箇所を試掘したところ、土中にPU型側溝300×300がL=20.0m、U型側溝(蓋なし)300×300がL=4.0m設置されていることが判明したので自由勾配側溝300×300布設工をL=24.0m減工する。</p> <p>既設側溝に堆積している土砂を除去するため、側溝蓋版撤去・再設置工40枚を増工する。</p> <p>○地域住民より、本工事施工箇所南側にある既設U型側溝300×300L=50.0mについては蓋版がなく、車両の擦れ違いの際に脱輪する等危険なため、蓋版を本工事と併せて設置してもらいたい旨の要望があり、安全な車両の通行を確保するためグレーチング設置工50枚を増工する。</p>		<p>○敷設した側溝と取付道路との段差を解消する為、表層工をA=21㎡増工する。</p>		
	業者名	株式会社八汐テクノス		住所	さくら市下河戸817-2	
工事概要	自由勾配側溝布設(300×300) L=76.0[m]			工期情報	着手日	平成29年10月12日
	横断用側溝布設(U5型 300×300) L=6.0[m]					平成29年10月12日
	コンクリート蓋版設置(B=300) N=79.0[枚]					~
	グレーチング蓋版設置(B=300) N=7.0[枚]					平成29年12月25日
	集水桝設置(600×600×600) N=2[基]					
	羽根付グレーチング蓋版設置 N=50[枚]					