平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	46
契約番号	－

平成　30 年　　8 月　　2 日現在

工　事　名	平成30年度さくら市公共下水道氏家処理区舗装復旧工事その2			
工事箇所	さくら市富野岡地内	工事種別	舗装	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成30年8月2日			
	金　額	7,830,000			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	株式会社斎藤工業	住所	さくら市蒲須坂616	

工事概要		工期情報		
	工事延長L=206.5m　幅員W=3.3m		着手日	平成30年8月8日
	路面切削（As版　t=5cm）　A=742㎡		工　期	平成30年8月8日
	上層路盤（As安定処理　t=7cm）　A=221㎡			～
	基層（ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生粗粒度As(20)-50　t=5cm）　A=221㎡			平成30年10月16日
	表層（耐流動用密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAs改質Ⅱ型　t=5cm）　A=742㎡			