令和2年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	62
契約番号	12

令和　2 年　10 月　15 日現在

工　事　名	令和2年度配水管布設替工事（第2工区）			
工事箇所	さくら市櫻野地内	工事種別	水道施設	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和2年8月3日	令和2年10月15日		
	金　額	5,665,000	6,358,000		
	変更理由及び変更内容		○No.0において現地掘削したところ新設管布設位置に既設管ACPφ75が埋設されているため既設管ACPφ75撤去し同位置に新設管を布設する、これに伴い管栓帽設置による既設配水管からの給水が出来なくなったため仮設管PPφ30(L=70.0m)を増工する。 ○No.1+25付近において仮設管設置の為現地掘削したところ既設管DIPφ100ではなくVPφ75であったため当初設計のDIP（K型）φ100管栓帽からVP用φ75管栓帽へ材料を追加変更する。 ○No.1+24.83において当初設計と既設管の線形及び材料が現地と相違していたため接続材料としてDIP（K型）φ100（22°）追加する。 ○施工範囲において道路中央への勾配による雨水等の溜まりを防ぐため復旧幅を北側へ800mm拡大（復旧面積74㎡増）、それに伴い区画線工（白色・実線　W=15cm 75m）を増工する。 ○交通誘導員について、当初設計では2人／日を10日間通水作業1人／日を1日間で想定していたが、設計と現地相違が上記数か所あったため6日間の不測の日数を要したことにより交通誘導員を12人増工する。 ○その他、数量の増減については現地再精査による。		
	業者名	有限会社添田設備工業	住所	さくら市氏家1359番地19	

工事概要		工期情報		
配水管布設工　DIP（GX）φ100　73.0[m]			着手日	令和2年8月4日
給水管分岐替工　1式			工　期	令和2年8月4日
舗装復旧工　1式				～
仮設工　1式				令和2年10月22日