平成29年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	1
契約番号	2

平成　29 年　　6 月　　14 日現在

工　事　名	平成29年度道路修繕工事（市道K2008号）				
工事箇所	さくら市喜連川地内		工事種別	舗装	

契約情報	当初	第1回	第2回	第3回
契約日	平成29年5月9日	平成29年6月14日		
金　額	5,184,000	6,102,000		
変更理由及び変更内容		◯工事施工区間の終点とかんぽの宿駐車場付近までの間が舗装の劣化している区間として残ってしまうため、舗装版破砕工・表層工を162㎡増工することにより、舗装劣化区間を解消し、通行上の安全性を高めたい。 〇舗装の取壊し（片側）の影響により、当初設計では残ると考えていた高視認性区画線（中央線）が消えてしまうことが判明し、復旧を行うため高視認性区画線設置工を234m増工する。 〇その他、数量の増減については数量計算書のとおりする。		

業者名	株式会社八汐テクノス	住所	さくら市下河戸817-2

工事概要	工期情報	
舗装版切断工　L=257.4［m］	着手日	平成29年5月15日
舗装版取壊し工　A=1307［㎡］	工　期	平成29年5月15日
表層工　A=1307［㎡］		～
区画線設置工　1式		平成29年7月3日