令和4年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	83
契約番号	14

令和　5 年　2 月　17 日現在

工　事　名	配水管拡張工事（第3工区）				
工事箇所	さくら市狭間田地内他		工事種別	水道施設	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和5年9月9日	令和4年12月20日	令和5年2月14日	
	金　額	17,600,000	－	18,986,000	
	変更理由及び変更内容		○給水管取出工の工法変更に伴う競技および、資材納品に不測の日数を要した事、配水管布設箇所に農業用の管（VPφ125）が布設されており法線を変更し、資材納品に不測の日数を要した事により、工期を35日間延伸し令和5年2月17日までとする。	○配水管布設工DIP（GX）φ100について、堀山内に縦断方向で農業用の管（VPφ125）が埋設されていたため、No.0+12.02から布設位置を600mm北側に変更とする。（令和4年12月1日工事打合せ簿による） ○試掘工及び、配水管布設箇所変更に伴い交通誘導員を14人増工とする。（令和4年12月2日工事打合せ簿による） ○給水管取出工について、①（押久保宅）、②（富田宅）において当初設計での施工方法の場合、対象民家の外壁及び庭の一部を損傷する恐れがあることから、用水路乗り入れ部の床版下側にさや管防護した給水管を這わせて布設する方法へと変更とする。（令和4年12月7日工事打合せ簿による） ○その他、数量の増減については現地再精査による。	
	業者名	佐藤建設工業　株式会社	住所	栃木県さくら市押上1065	

工事概要	工期情報		
配水管布設工　DIPφ100　L=368.4[m]		着手日	令和4年9月16日
消火栓設置工　φ75×φ65　N=1[基]		工　期	令和4年9月16日
給水管取出工　N=4[箇所]			～
仮設工　1式			令和5年2月17日