平成29年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	71
契約番号	12

平成　29 年　12 月　7 日現在

工事名	平成29年度道路修繕工事（市道U1091･1093号）				
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	とび・土工・コンクリート	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成29年9月11日	平成29年12月7日		
	金額	4,806,000	5,616,000		
	変更理由及び変更内容		◯U1091･1093号における現地精査の結果、現場打側溝蓋版の可動式水抜きアタッチメントで児童が躓く危険性があり、通行上の安全性を高めるため、細目スリットプレートを設置する。 ◯現場打側溝蓋版工を施工する際、沿線関係者との宅地への乗入れ等の調整のため、施工期間を要し、期間内の安全を確保する必要があるため、交通誘導員を11日×2人増員する。 ◯側溝内に堆積している土砂を撤去するため、側溝清掃工を188m増工する。		
	業者名	株式会社伸興建設	住所	さくら市卯の里3丁目29番地3	

工事概要	工期情報	
構造物取り壊し工　一式	着手日	平成29年9月13日
現場打側溝工　L=377.0m	工期	平成29年9月13日 ～ 平成29年12月11日