令和2年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	35
契約番号	下-6

令和　2 年　11 月　13 日現在

工　事　名	令和2年度　さくら市特定環境保全公共下水道　管渠築造工事　第1工区			
工事箇所	さくら市氏家地内	工事種別	土木一式	

契約情報	当初	第1回	第2回	第3回
契約日	令和2年7月3日	令和2年10月19日	令和2年11月13日	
金　額	14,850,000		14,982,000	
変更理由及び変更内容		地下水の湧水による工期延長。	・地権者との協議の結果、汚水桝設置工を1箇所減工、1箇所増工とする。 ・No.3026-4～3027-1で埋設水道管・NTT管が支障となり、機械掘削が困難であったため機械掘削（下水）を人力掘削とする（13㎥）。 ・試掘調査の結果、下水道管敷設予定箇所に埋設水道管が干渉していたため、方線を変更する。 ・その他の変更については、現地精査の結果による。	

業者名	有限会社野沢設備工業	住所	さくら市馬場25番地

工事概要	工期情報	
L=125.0m　VUφ200	着手日	令和2年7月9日
管路土工　1.0式　　管布設工（VUφ200）　L=119.1m	工　期	令和2年7月9日
管路土留工　1.0式　　組立マンホール設置（1号）　2箇所		～
組立マンホール設置(楕円)　3箇所　　小型マンホール設置工		令和2年10月26日
3箇所　　ます設置工　9箇所　　舗装復旧工　1.0式		令和2年11月30日