

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	4					
契約番号	1			平成 28 年 7 月 4 日現在		
工 事 名	総合交流ターミナル造成解体切り回し工事					
工事箇所	さくら市喜連川4145-10		工事種別	建築一式		
契約 情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年5月10日	平成28年7月1日			
	金額	29,916,000	29,430,000			
	変更理由及び変更内容	<p>・残土処分の運搬距離において、当初設計より近距離での処分が可能になったことと掘削により設計にない排水桝があったため、接続工事が必要になったため。 また、雨水管切り回しにおいて、本体工事(別工事)との調整から、工期を21日間増の7月31日まで延長が必要になったため。</p>				
	業者名	笹沼建設株式会社		住所	さくら市鷺宿1345-2	
工 事 概 要	建築工事 一式			工 期 情 報	着手日	平成28年5月12日
	電気設備工事 一式					平成28年5月12日
	機械設備工事 一式					~
	0					平成28年7月31日
	0					