

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

| | | | | | | |
|------|-----------------------|--|-------------|---|------------|------------|
| 入札番号 | 78 | | | 平成 29 年 1 月 20 日現在 | | |
| 契約番号 | 10 | | | | | |
| 工事名 | 平成28年度 重要給水施設配水管工事 | | | | | |
| 工事箇所 | さくら市氏家地内 | | 工事種別 | 水道施設 | | |
| 契約情報 | | 当初 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| | 契約日 | 平成28年8月2日 | 平成28年12月13日 | 平成29年1月20日 | | |
| | 金額 | 33,156,000 | 33,156,000 | 33,220,800 | | |
| | 変更理由及び変更内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・想定外の地下埋設物により、路線変更などの対応に時間を要したため。 ・市役所駐車場内を施工するにあたり、イベント等を避けるなどの日程調整を行ったため。 | | <ul style="list-style-type: none"> ・不断水簡易弁2基設置減 ・夜間施工により労務費の一部を夜間分適用により増 ・地下埋設物などにより、工事延長減 | | |
| | 業者名 | 株式会社斎藤工業 | | 住所 | さくら市蒲須坂616 | |
| 工事概要 | DIP(GX)布設工φ 150・φ 100 | L=419.3m | | 工期情報 | 着手日 | 平成28年8月8日 |
| | 仕切弁設置工φ 150・φ 100 | 10基 | | | | 平成28年8月8日 |
| | 消火栓設置工φ 75×φ 65 | 3基 | | | | ~ |
| | 給水管分岐替工 | 一式 | | | | 平成29年1月24日 |
| | 仮設管PPφ 50布設・撤去工 | 一式 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |