

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	25			平成 30 年 2 月 2 日現在	
契約番号	5				
工事名	平成29年度交差点改良工事(市道U1100号他)				
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式	
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成29年7月6日	平成30年1月17日	平成30年2月2日	
	金額	24,192,000	24,192,000	28,393,200	
	変更理由及び変更内容	<p>○隣接する商業施設の補償工事の工程調整や、商業施設の利用者への出入り等に支障を及ぼさないような作業内容としたことにより不測の日数を要した。このことにより工期内の完了が困難となったことから、工期を15日間延長する。</p> <p>○本工事实施にあたり、隣接店舗へ工事の周知・説明を行った際に店舗利用者の店舗への安全な出入りを確保する必要が生じたことから、仮設出入口を設置する。これに伴い、路盤工(t=20cm A=54㎡)、アスファルト表層工(t=5cm A=54㎡)を増工する。また、仮設出入口復旧に伴い、路盤工(t=20cm A=29㎡)、アスファルト表層工(t=5cm A=29㎡)、区画線L=28mを増工する。</p> <p>○当初計画では、交通誘導員3人の配置としていたが、交通管理者との立会・協議の結果、交差点部施工時においては、より通行者の安全を考慮することし、信号機を点滅処理とし、尚且つ4人の配置にて施工することとした。また、近隣の高等学校の朝の登校、夕刻時の店舗の来店ピーク時間への影響を考え、施工時間を短縮することとした。このため各工種の日当たり施工量を変更し、交通誘導員を114人から88人増員し、202人とする。</p> <p>○その他、数量の増減につ</p>			
	業者名	株式会社 荒牧組		住所	栃木県さくら市草川66番地1
工事概要	土木:1.0式	路盤工:1012m <sup>2</sup>	工期情報	着手日	平成29年7月10日
	路床置換工:876m <sup>2</sup>	表層工:1065m <sup>2</sup>			平成29年7月10日
	側溝工:112.1m	縁石工:38.8m			~
	ボックスカルバート工:13.5m	構造物撤去工:1.0式			平成30年1月25日
	集水桝:4基	区画線工:696.2m			
	第2回変更				第1回変更
	土木:1.0式	路盤工:1066m <sup>2</sup>			平成29年7月10日
	路床置換工:824m <sup>2</sup>	表層工:1116m <sup>2</sup>			~
	側溝工:176.2m	縁石工:38.5m			平成30年2月9日
	ボックスカルバート工:13.5m	構造物撤去工:1.0式			
	集水桝:6基	区画線工:705.4m			