

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

| | | | | | | |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 入札番号 | 100 | | | 平成 30 年 2 月 26 日現在 | | |
| 契約番号 | 25 | | | | | |
| 工事名 | 平成29年度 道路改良工事(市道U1356号) | | | | | |
| 工事箇所 | さくら市櫻野地内 | | 工事種別 | 土木一式 | | |
| 契約情報 | | 当初 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| | 契約日 | 平成29年11月6日 | 平成30年2月15日 | 平成30年2月26日 | | |
| | 金額 | ¥6,526,200 | ¥6,526,200 | 6,577,200 | | |
| | 変更理由及び変更内容 | <p>1月22日に発生した降雪の影響により、舗装工の施工期日が大幅に遅れ、工期内完成が困難な状況となったことから、工事期間を延長し、完了年月日を平成30年2月28日までとする。</p> <p>○2月22日に予定していたカラー舗装及び区画線工が悪天候により延期となったため、工期内完成が困難になったことから、工事期間を延長し、完了年月日を平成30年3月15日までとする。</p> <p>○数量の増減については現場再精査による。</p> | | | | |
| | 業者名 | 有限会社 青木組 | | 住所 | 栃木県さくら市挟間田2229番地4 | |
| 工事概要 | 土工:1.0[式] | | | 工期情報 | 着手日 | 平成29年11月9日 |
| | 下層路盤工:130[m ²] | | | | | 平成29年11月9日 |
| | 上層路盤工:A=122[m ²] | | | | | ~ |
| | 表層工:A=665[m ²] | | | | | 平成30年2月21日 |
| | 擁壁工:L型擁壁 51.5[m], 鍬止め擁壁 29.3[m] | | | | | |
| | | | | | | 第1回変更 |
| | 第2回変更 | | | | | 平成29年11月9日 |
| | 土工:1.0[式] | | | | | ~ |
| | 下層路盤工:136[m ²] | | | | | 平成30年2月28日 |
| | 上層路盤工:A=136[m ²] | | | | | |
| | 表層工:A=689[m ²] | | | | | 第2回変更 |
| | 擁壁工:L型擁壁 48.0[m], 鍬止め擁壁 33.9[m] | | | | | 平成29年11月9日 |
| | | | | ~ | | |
| | | | | 平成30年3月15日 | | |