

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	43			平成 30 年 11 月 15 日現在		
契約番号	9					
工事名	平成30年度道路改良工事(市道U1-12号)					
工事箇所	さくら市松島地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年7月31日	平成30年11月15日			
	金額	¥12,225,600	¥12,225,600			
	変更理由及び変更内容	<p>○本工事区間において、支障電柱の移設工事に不測の日数を要し、支障箇所の施工時期が遅れてしまったため、契約期間内の完了が困難となった。そのため、工事期間を延長し、完了年月日を平成30年12月21日までといたしたい。</p> <p>工事内容に変更無し</p>				
	業者名	株式会社 笠井組		住所	さくら市草川54番地9	
	工事概要	土工 一式			着手日	平成30年8月1日
当初					平成30年8月1日	
下層路盤工		A=315[m <sup>2</sup> ]			~	
上層路盤工		A=315[m <sup>2</sup> ]			平成30年11月23日	
表層		A=769[m <sup>2</sup> ]				
擁壁工		L=45.0[m]			第1回変更	
防草コンクリート工		L=93.5[m]			平成30年8月1日	
				~		
				工期	平成30年12月21日	