

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	46			令和 3 年 12 月 10 日現在		
契約番号	11					
工事名	令和3年度 特環築造工事 第7工区					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年7月7日	令和3年10月22日	令和3年12月3日		
	金額	13,750,000	変更なし	12,892,000		
	変更理由及び変更内容	<p>・現地調査の結果、地権者の土地利用に伴いNo.3023-1の本管を13.0m減工となる為、当初設計書の見直しに不測の日数を要したため。</p> <p>・試掘調査したところ、地下水の湧水が確認され管渠埋設作業に支障を来すことから、農業用水の利用が終了し水位の低下が見込まれる10月中旬より作業に着手することとしたため。</p> <p>・上記による理由の為、工期を12/10まで延長する。</p>		<p>・現地調査の結果、地権者の土地利用に伴いNo.3023-1の本管を13.0m減工致したい。</p> <p>・その他の変更については、現地精査の結果による。</p>		
	業者名	有限会社野沢設備工業		住所	さくら市馬場25	
工事概要	工事延長 L=(155.0m)142.0m			工期情報	着手日	令和3年7月12日
	管路土工 1.0式 管布設工(VUφ200) L=(152.9m)139.9m				着手日	令和3年7月12日
	管路土留工 1.0式 組立マンホール設置工(1号) 2箇所					~
	小型マンホール設置工 1箇所 取付管設置工 6箇所					令和3年10月29日
	ます設置工 6箇所 舗装復旧工 1.0式					令和3年12月10日