

令和4年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	16			令和 4 年 11 月 24 日現在	
契約番号	2				
工事名	配水管布設替工事(第1工区)				
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	水道施設	
契約情報	当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和4年7月4日	令和4年10月18日	令和4年11月18日	
	金額	20,020,000	-	20,691,000	
	変更理由及び変更内容	<p>○台風等の天候不順により、配水管の融着接続が行えない期間があったため、工期を30日間増とする。</p> <p>○安全対策の都合上、交通誘導員を59人増とする。(令和4年7月4日付け工事打合せ簿による)</p> <p>○撤去予定である既設配水管の位置が不明確であるため、試掘工を増工とする。(令和4年7月8日付け工事打合せ簿による)</p> <p>○給水分岐替工②③④⑤⑥⑧⑨について、道路内接続とする。⑩⑪については、既存給水管が1本だったことから分岐替後も1本布設し道路内接続とする。(令和4年8月17日付け工事打合せ簿による)</p> <p>○今後の給水利用が無いため、給水分岐替工①⑭を減工とする。(令和4年8月18日付け工事打合せ簿による)</p> <p>○配水管布設工φ100(L1 No.0+1.99付近)にEFソケット(φ100)を2個増とし、配水管布設工φ100(L2 No.0+1.20付近)はEFソケット(φ100)1個減とする。(令和4年8月18日付け工事打合せ簿による)</p> <p>○その他、数量の増減については現地再精査による。</p>			
	業者名	株式会社斎藤工業		住所	さくら市蒲須坂616
工事概要	配水管布設工 HPPE φ100 L=208.70[m]		工期情報	着手日	令和4年7月8日
	仕切弁設置工 φ100 N=2[基]				令和4年7月8日
	消火栓設置工 φ75×φ65 N=2[基]				~
	給水分岐替え工 N=19[箇所]				令和4年11月24日
	既設管撤去工 1式 他				