

令和4年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	90			令和 5 年 3 月 15 日現在		
契約番号	14					
工事名	令和4年度 特環築造工事 第11工区					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和4年10月7日	令和5年2月22日	令和5年3月7日		
	金額	23,320,000	23,320,000	23,639,000		
	変更理由及び変更内容	・支障物件の撤去に不測の日数を要したため、工期を14日間増工する。 (令和5年3月15日まで)		・本管敷設箇所に旧水道管(DIPφ100)が埋設されており、その撤去工を増工する。 ・No.3013-1 1号MHを既存埋設水道管との離隔を確保するため、0.5m下流側に移動する。(施工延長0.5m減) ・地権者との協議の結果、汚水柵設置工を1箇所増工とする。 ・残土の受入に必要なとなる土壌試験を1式増工する。 ・その他の変更については、現地精査の結果による。		
	業者名	株式会社谷田建設		住所	栃木県さくら市氏家1258-2	
工事概要	工事延長 L=(230.5m)230.0m			工期情報	着手日	令和4年10月13日
	管路土工 1.0式 管布設工(VUφ200) L=(228.2m)227.7m					令和4年10月13日
	管路土留工 1.0式 組立マンホール設置工(1号) 2箇所					~
	小型マンホール設置工 1箇所 取付管設置工(7箇所)8箇所					令和5年3月15日
	ます設置工(7箇所)8箇所 舗装復旧工 1.0式					