

令和6年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号		152				
契約番号		-		令和 7 年 6 月 20 日現在		
工 事 名		さくら市給食センター新築工事(建築工事)				
工事箇所		さくら市鷺宿4432-2		工事種別	建築一式	
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	第4回
	契約日	令和6年3月15日	令和6年7月17日	令和7年1月24日	令和7年6月5日	令和7年6月20日
	金 額	1,086,800,000	17,655,000	1,771,000	0	9,746,000
	変更理由及び変更内容		・旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更。 ・施工性及び安全性を考慮し、外構工事に見込んでいた土工事を追加。 ・確認申請における指摘により、天井ボード仕様、消火器本数を変更。	・設備のメンテナンス性を考慮し、設備周りに影響のある鉄骨・金属類の仕様・数量を変更 ・内装(天井材)の必要性能を見直し、仕様を変更	隣接工事間の工程調整や各種検査の日程調整等により、工期を38日間延長する。	メンテナンス性や納まり等を考慮し下記事項を変更 ・鉄筋・鉄骨の数量増 ・外壁タイルをボードータイルからモザイクタイルに変更 ・底幕板の厚みを変更 ・天井点検口の数量を増工 ・その他
業者名	船山・岡村特定建設工事共同企業体		住所	栃木県さくら市喜連川6402番地		
工 事 概 要	建築工事 一式			工 期 情 報	着手日	令和6年3月18日
	工場(給食センター)新築 鉄骨造2階建 延床面積2,858.00㎡					令和6年3月18日
	受水槽ポンプ室新築 鉄骨造1階建 延床面積 18.00㎡					～
	防災倉庫新築 鉄骨造1階建 延床面積 10.86㎡					令和7年7月18日
	0					