

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	40					
契約番号	5			令和 3 年 10 月 27 日現在		
工事名	令和3年度 特環築造工事 第2工区(分割1号)					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年7月7日	令和3年10月27日			
	金額	15,950,000	15,763,000			
	変更理由及び変更内容	<p>・地権者との協議の結果、汚水樹設置工を1箇所増工とする。</p> <p>・特環2工区(分割2号)との調整の結果、No.1092-1 1号MHを1箇所減工とする。</p> <p>・No.1093-1 1号MHにて、上流側削孔位置を設計高で削孔した場合、躯体と斜壁の接続部より離隔が100mm以下となり強度的に不安があるため、斜壁H=300・躯体H=900から斜壁H=150・躯体H=1200の組合せに変更する。</p> <p>・残土の受入に必要な土壌試験を1式増工する。</p> <p>・地下水の湧水の影響により、現場の着手に不測の日数を要したため、工期を22日間増工する。</p> <p>・その他の変更については、現地精査の結果による。</p>				
	業者名	株式会社伸興建設		住所	さくら市卯の里3丁目29-3	
工事概要	工事延長 L=200.0m			工期情報	着手日	令和3年7月12日
	管路土工 1.0式 管布設工(VUφ200) L=196.8m					令和3年7月12日
	管路土留工 1.0式 組立マンホール設置工(1号) 3箇所					~
	小型マンホール設置工 2箇所 取付管設置工 1箇所					令和3年11月8日
	ます設置工 1箇所 舗装復旧工 1.0式					令和3年11月30日