

令和4年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	31			令和 4 年 12 月 28 日現在		
契約番号	3					
工 事 名	令和4年度 特環築造工事 第4工区					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式		
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和4年7月1日	令和4年9月2日	令和4年12月5日		
	金額	17,985,000	17,985,000	19,437,000		
	変更理由及び変更内容	<p>・地下水の湧水の影響により、現場の着手に不測の日数を要したため、工期を42日間増工する。(令和4年12月12日まで)</p> <p>・地権者との協議の結果、汚水柵設置工を3箇所増工とする。</p> <p>・本管敷設箇所に旧水道管(ACPφ100)が埋設されており、その撤去工を増工する。</p> <p>・No.1081-1 1号MHを既存埋設水道管との離隔を確保するため、2.25m下流側に移動する。(施工延長2.25m減)</p> <p>・上記の変更や、旧水道管(ACPφ100)の撤去等に不測の日数を要したため、工期を12/28まで延長する。</p> <p>・その他の変更については、現地精査の結果による。</p>				
	業者名	株式会社谷田建設		住所	栃木県さくら市氏家1258-2	
工 事 概 要	工事延長 L=(168.9m)166.6m			工 期 情 報	着手日	令和4年7月4日
	管路土工 1.0式 管布設工(VUφ200) L=(164.5m)162.2m				着手日	令和4年7月4日
	管路土留工 1.0式 組立マンホール設置工(0号) 2箇所					~
	組立マンホール設置工(1号) 4箇所 取付管設置工(8箇所)11箇所					令和4年12月28日
	ます設置工(8箇所)10箇所 舗装復旧工 1.0式					