令和2年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	20
契約番号	3

令和　2 年　10 月　26 日現在

工　事　名	氏家公民館給排水等改修工事				
工事箇所	さくら市櫻野1322番地8		工事種別	建築一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和2年6月8日	令和2年10月26日		
	金　額	39,490,000	42,295,000		
	変更理由及び変更内容		・床コンクリートを解体したところ、既存図面の倍以上あったため、解体数量による増工。 ・調理実習室の床を解体影響範囲のみ塗床施工としていたが、仕上がり及び施工性を再検討し床全体をビニル床シート施工による増工。 ・第4・5研修室について、仕上がり、使用状況を検討したうえで、可動間仕切り修理、クロス張替の増工。 ・各室の扉について、周囲の仕上がり、使用状況を検討したうえで、扉の交換や塗装の増工。 ・小便器の隔て板について、仕上がり、使用状況を検討したうえで、メラニン化粧板製の追加設置による増工。		
	業者名	㈱荒牧組	住所	さくら市草川66-1	

工事概要	工期情報		
建築工事　一式		着手日	令和2年6月15日
0		工　期	令和2年6月15日
0			～
0			令和2年11月11日
0			