平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	13
契約番号	

平成　28 年　10 月　5 日現在

工　事　名	平成28年度歩道改修工事（市道U3004号）		
工事箇所	さくら市卯の里地内	工事種別	土木一式

契約情報	当初	第1回	第2回	第3回
契約日	平成28年7月11日	平成28年10月5日		
金　額	8,154,000	9,428,400		
変更理由及び変更内容		○当初、伐採に伴い発生する枝・葉については、私有地に運搬・ストックする計画としていたが、枝・葉の選別と運搬に不測の日数を要することが判明したため、処理施設への搬入に変更する。これにより、枝・葉の処分費41tを増工する。 ○歩道改修の進捗に伴い、交通管理者より歩道部への車両乗入れによる違法駐車が懸念されるとの指摘を受けたため、車止めポスト 21本を増工する。 ○その他、数量の増減については現地再精査による。		

業者名	村上建設株式会社	住所	さくら市鷲宿1190番地

工事概要					工期情報	
土工	1[式]	歩道表層工	566[m2]		着手日	平成28年7月15日
構造物取壊し工	0.8[m3]	L型街渠工	7.2[m]		工　期	平成28年7月15日
舗装版撤去工	391[m2]	植樹桝	8[基]			～
凍上抑制層	557[m2]	道路植栽工	8[本]			平成28年10月20日
歩道路盤工	566[m2]					