平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	67
契約番号	9

平成　31 年　　1 月　　10 日現在

工　事　名	平成30年度配水管拡張工事（第7工区）				
工事箇所	さくら市氏家地内他		工事種別	水道施設	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成30年9月5日	平成31年1月10日		
	金　額	27,432,000	31,428,000		
	変更理由及び変更内容		○配水管布設工（DIP(GX)Φ 100）において、不断水簡易仕切弁設置工（3基）を増工する。 ○交通誘導員について60人から84人に増工する。 ○近隣住民からの要望により配水管布設工（PPφ 30）L=57.9mを増工する。		
	業者名	株式会社谷田建設	住所	さくら市氏家1258-2	

工事概要	工期情報		
配水管布設工　DIP（GX）φ 100：L=470.9m		着手日	平成30年9月7日
配水管布設工　PPφ 50：L=589.0m		工　期	平成30年9月7日
仕切弁設置工　φ 100、φ 75、φ 50：N=8基			～
消火栓設置工　φ 75×φ 65:N=1基			平成31年1月14日
給水管分岐替工　1式			