令和3年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	38
契約番号	3

令和　3 年　10 月　29 日現在

工　事　名	令和3年度　喜連川処理区築造工事　第2工区				
工事箇所	さくら市喜連川地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和3年7月7日	令和3年10月29日		
	金　額	16,500,000	16,786,000		
	変更理由及び変更内容		・No.1014-2路線において既存埋設水道管が見つかった為、一部下水道管の法線を変更する。 ・法線変更に伴い小型マンホール設置工を1箇所増工、管布設工を1.7m減工とする。 ・その他の変更については、現地精査の結果による。		
	業者名	村上建設株式会社	住所	さくら市鷲宿1190	

工事概要	工期情報		
工事延長　L=(219.7m)218.3m		着手日	令和3年7月12日
管路土工　1.0式　管布設工(VUφ150)　L=(217.3m)215.6m		工　期	令和3年7月12日
管路土留工　1.0式　組立マンホール設置工(1号)　2箇所			～
小型マンホール設置工　(2)3箇所　取付管設置工　10箇所			令和3年11月8日
ます設置工　10箇所　舗装復旧工　1.0式			